

争议案例分享 (283) —异形铝板加工费的争议

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2025年05月20日 07:40 广东



异形铝板加工费的争议

某产业园工程，资金来源为企业资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司与某勘察设计公司组成的联合体负责承建，2022年3月签订的工程总承包合同显示，工程合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式，综合单价依据《广东省建设工程计价依据（2018）》编制的施工图预算组价确定。预算编审时发生计价争议。

一、争议事项

本工程编制施工图预算时，幕墙工程中铝单板材料单价根据合同约定采用《广州市建设工程信息综合价》（以下简称“广州市信息价”）。承包人提出本工程部分幕墙为异形幕墙，不能直接采用信息价，现发承包双方对异形幕墙、异形铝单板认定以及增加异形加工费产生争议。

二、双方观点

发包人认为，根据铝板行业通俗约定一般弯折超过六刀以上为异形板，结合本项目图纸大样，不属于异形铝板；广州市信息价中的氟碳铝单板已考虑折边增加费用，因此应直接采用氟碳铝单板价格，执行常规幕墙定额子目。

承包人认为，广州市信息价中铝单板单价为常规平面铝单板价格，不规则异形/造型铝单板属于定制件，加工制作难度大、材料损耗多，需额外考虑增加费，可参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》厂家中关于不规则异形/造型铝单板材料价格说明考虑增加费用；根据不规则异形/造型铝单板施工难度增加情况，在铝单板幕墙定额子目基础上加弧形幕墙人工增加费。

三、我站观点

依据上传的设计图纸，未显示是异形幕墙。如实际采用异形铝单板，建议双方咨询广州市信息价发布单位，由发布单位明确其发布价格是否包含异形铝板加工费。

（本案例信息来源于粤标定复函〔2024〕110号文。如有不同观点，欢迎留言分享。）

阅读 669 修改于2025年05月20日

留言

写留言

